

Neubau Einfamilienhaus in Glückstadt

- Bauzeit von Juli 2011 bis Januar 2012
- Ausführung der Erd-, Beton- und Maurerarbeiten

Erstellung eines 1 1/2-geschossigen Neubaus in Massivbauweise.

Die Gründung erfolgte über Stahlbeton-Streifenfundamente sowie eine Stahlbetonbodenplatte. Die Zwischendecke wurde aus Stahlbetonfertigteilen mit Ortbetonschicht hergestellt.

Das Hintermauerwerk der Außenwände wurde aus Porenbeton-Planziegel im Dünnbettverfahren erstellt. Die Innenwände wurde aus Kalksand-Plansteinen aufgemauert.

Die Fassade wurde als 2-schaliges Mauerwerk mit Verblendschale aus braun-blauen Klinkerziegeln mit anthrazitfarbener Fuge hergestellt.



Streifenfundamente nach Fertigstellung



Sockelmauerwerk



Verlegte Bewehrung der Bodenplatte



Hintermauerwerk des Erdgeschosses



Erstellung des Mauerwerkes des Obergeschosses



Erstellung des Verblendmauerwerkes



Erstellung Verblendmauerwerk